COMUNE DI NOCERA INFERIORE

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA L'AUTOSTRADA A3 E LA CITTA' DI NOCERA

Adeguamento e riqualifica viabilità della città di Nocera da e per lo svincolo dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno - mediante la realizzazione di nuova rotatoria e nuova area di parcheggio

PROGETTO ESECUTIVO

ROTATORIA USCITA AUTOSTRADA A3

CRONOPROGRAMMA

Il Progettista

SO.D.ING. S.r.l.
Società di ingegneria
Napoli - Piazza Eritrea, 3

ing. Ernesto Maione
Ordine Ingegneri Napoli n°B760

Il responsabile unico del procedimento

Consulenza specialistica

SCALA:	funzione/unità							attività			n. progetto		-			n. elaborato	bis	rev.	DATA:
-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	EG-A-13	-	-	MAG 2018

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Ing. G. Mascetta	Ing. P. Di Martino	Ing. E. Maione

SO.D.ING. S.r.l.
Società di ingegneria
Napoli - Piazza Eritrea, 3

CRONOPROGRAMMA

ID	Nome attività	Duration
1	**Adeguamento e riqualifica viabilità della città di Nocera da e per lo svincolo dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno - mediante la realizzazione di nuova rotatoria e nuova area di parcheggio**	**173 d**
2	**PROGETTO ESECUTIVO - Adeguamento della Viabilità e Realizzazione Parcheggio**	**173 d**
3		
4	**- FASE 1**	**105 d**
5	Restringimento della rampa d'uscita dell'Autostrada A3 in prossimità dell'incrocio sulla viabilità ordinaria e posizionamento della barriere in cls tipo new - jersey con rete di protezione per delimitare l'area di cantiere	5 d
6	Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale di cantiere	3 d
7	Demolizione dei fabbricati e rimozione delle tettoie metalliche	7 d
8	Spostamento dei sottoservizi interferenti e Realizzazione totale dell'area parcheggio ed in parte della rotatoria	90 d
9		
10	**- FASE 2**	**30 d**
11	Riposizionamento dei limiti e della segnaletica di cantiere	2 d
12	Rimozione dei portali metallici di segnaletica e del portale a messaggio variabile	1 d
13	Spostamento dei sottoservizi interferenti e realizzazione del tratto interessato e rilocazione del portale a messaggio variabile	27 d
14		
15	**- FASE 3**	**15 d**
16	Riposizionamento dei limiti e della segnaletica di cantiere	2 d
17	Spostamento dei sottoservizi interferenti e realizzazione del tratto interessato	13 d
18		
19	**- FASE 4**	**8 d**
20	Realizzazione parziale della segnaletica di progetto	3 d
21	Spostamento dei sottoservizi interferenti e realizzazione delle isole spartitraffico	5 d
22		
23	**- FASE 5**	**15 d**
24	Realizzazione totale della segnaletica orizzontale e verticale	5 d
25	Sistemazione a verde	10 d