

FASE "1"

- Restringimento della rampa d'uscita dell'autostrada A3 in prossimità dell'incrocio sulla viabilità ordinaria.
- Posizionamento della barriera in CLS tipo New-Jersey con rete di protezione per delimitare l'area di cantiere e impedire l'accesso.
- Realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale di cantiere.
- Demolizione dei fabbricati e rimozione delle tettoie metalliche
- Rimozione e rilocazione pali luce.
- Spostamento dei sottoservizi interferenti con la fase realizzativa (vedi porgetto allegato)
- Realizzazione totale dell'area di parcheggio ed in parte della rotatoria.

FASE "2"

- Riposizionamento dei limiti e della segnaletica di cantiere.
- Rimozione dei portali di segnaletica metallici e del portale a messaggio variabile.
- Spostamento dei sottoservizi interferenti con la fase realizzativa (vedi porgetto allegato)
- Realizzazione del tratto interessato con rilocazione del portale a messaggio variabile.



FASE "3"

- Riposizionamento dei limiti e della segnaletica di cantiere.
- Spostamento dei sottoservizi interferenti con la fase realizzativa (vedi porgetto allegato)
- Realizzazione del tratto interessato.



FASE "4"

- Realizzazione parziale della segnaletica di progetto.
- Spostamento dei sottoservizi interferenti con la fase realizzativa (vedi porgetto allegato)
- Realizzazione delle isole spartitraffico.



FASE "5"

- Realizzazione totale della segnaletica orizzontale e verticale.
- Sistemazione a verde.

LEGENDA

- DIREZIONI DEL FLUISSO VEICOLARE
- LIMITE DELL'AREA DI CANTIERE
- NEW-JERSEY
- PALI LUCE DA RIMUOVERE n°6
- PALI LUCE

COMUNE DI NOCERA INFERIORE

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA L'AUTOSTRADA A3 E LA CITTA' DI NOCERA

Adeguamento e riqualifica viabilità della città di Nocera da e per lo svincolo dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno - mediante la realizzazione di nuova rotatoria e nuova area di parcheggio

PROGETTO ESECUTIVO

ROTATORIA USCITA AUTOSTRADA A3

PLANIMETRIA DI PROGETTO
CANTIERIZZAZIONE

Il responsabile unico del procedimento

Consulenza specialistica

SO.D.ING. S.r.l.
Società di Ingegneria
Ordine Ing. Napoli n° 8760

| SCALA: | tavola/unità | | |